

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma i njihovih izvršenja-2013. godina

I) Ugovori o javnoj nabavi

| Redni broj | Predmet ugovora                                                                                            | Evidencijski broj nabave | Vrsta postupka    | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor                | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor                                                                           | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora         | Napomena |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|----------|
| 1.         | Dezinsekcija komaraca u 2013. godini                                                                       | MV-1/13-1                | Otvoreni postupak | 21.02.2013.             | 698.850,00                         | Do 15.11.2013.                                       | Veterinarska stanica Vukovar d.d., Vukovar                                                                              | 15.11.2013.                      | 490.912,00                                           |          |
| 2.         | Hvatanje i zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih pasa                                                      | MV-1/13-2                | Otvoreni postupak | 21.02.2013.             | 250.000,00                         | 1 godina                                             | Obrta Specijalizirana veterinarska ambulanta i Veterinarski-higijeničarski servis "TIP-TIP", vl. Ilija Stević, Vinkovci | 21.02.2014.                      | 250.000,00                                           |          |
| 3.         | Izgradnja šetnice uz rijeku Vuku u Vukovaru-2. i 5. dio                                                    | MV-1/13-3                | Otvoreni postupak | 29.03.2013.             | 8.304.343,63                       | 60 dana od uvođenja u posao, aneksom do 15.12.2013.. | Zajednice ponuditelja "Eurco" d.d., Vinkovci-nositelj i "Geo-mont" d.o.o. Sl. Brod                                      | 12.12.2013.                      | 9.305.003,84 (uračunati dodatni radovi iz točke 17.) |          |
| 4.         | Izgradnja infrastrukture u Gospodarskoj zoni Vukovar za potrebe Poslovno-inovacijskog centra "BIC-Vukovar" | MV-1/13-4                | Otvoreni postupak | 30.04.2013.             | 1.965.286,46                       | 45 dana od uvođenja u posao, aneksom do 01.12.2013.  | Zajednica ponuditelja: Sokol d.o.o. Vinkovci, i Ured ovl. inž. geodezije Antun Nikolić, Otok,                           | 17.04.2014.                      | 1.965.286,46                                         |          |
| 5.         | Sanacija ulice Petri skela u Vukovaru                                                                      | MV-1/13-5                | Otvoreni postupak | 28.09.2010.             | 2.845.787,50                       | 30 dana od uvođenja u posao, aneks do 01.07.2013     | Cestorad d.d. Vinkovci                                                                                                  | 29.06.2013.                      | 2.845.651,40                                         |          |
| 6.         | Opskrba električnom energijom za potrebe Grada Vukovara                                                    | MV-1/13-6                | Otvoreni postupak | 01.05.2013.             | 1.450.920,00                       | 1. godina                                            | GEN-I Zagreb d.o.o., Zagreb                                                                                             | 30.04.2014.                      | 1.441.274,06                                         |          |

|     |                                                                                                                                    |            |                   |               |              |                                                      |                                                                                     |             |                                               |                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.  | Nabava i ugradnja robe za modernizaciju sustava javne rasvjete u naselju Sajmište u Vukovaru-II. faza                              | MV-1/13-7  | Otvoreni postupak | 05.06.2013.   | 681.696,25   | 90 dana od uvođenja u posao                          | Parangal d.o.o. Osijek                                                              | 02.09.2013. | 681.696,25                                    |                                                                                                            |
| 8.  | Nabava i ugradnja robe za modernizaciju sustava javne rasvjete u naselju Borovo naselje u Vukovaru-II. faza                        | MV-1/13-8  | Otvoreni postupak | 09.07.2013.   | 1.043.513,75 | 90 dana od uvođenja u posao, aneks do 31.10.2013.    | Parangal d.o.o. Osijek                                                              | 31.10.2013. | 1.043.513,00                                  |                                                                                                            |
| 9.  | Izgradnja šetnice uz rijeku Vuku u Vukovaru-1. dio                                                                                 | MV-1/13-9  | Otvoreni postupak | 28.05.2013,.. | 2.408.504,13 | 90 dana od uvođenja u posao Aneksima do 13.06.2014.  | Zajednica ponuditelja: "Volko" d.o.o., Vukovar - nositelj i "Nonij" d.o.o., Vukovar | 10.06.2014. | 2.784,297,74 (uračunat iznos dodatnih radova) | Iznos sklopljenog ugovora povećan za dodatne usluge u skladu sa čl. 105. st.6. t.2. Zakona o javnoj nabavi |
| 10. | Sanacija ulica Slavonska, Čakovečka, Moslavačka, Odvojak Marina. Držića, Nova, Marka Marulića i Odvojak Nikole. Andrića u Vukovaru | MV-1/13-10 | Otvoreni postupak | 29.05.2013..  | 3.902.711,93 | 60 dana od uvođenja u posao, Aneksima do 01.04.2014. | Gradnja d.o.o. Osijek                                                               | 1.04.2014.  | 3.851.376,17                                  |                                                                                                            |

|     |                                                                                                                                                                                  |            |                                                     |              |              |                                                                   |                                                                                                                    |             |              |                                                                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | Rekonstrukcija-<br>uređenje javno-<br>prometnih<br>površina<br>u centru grada<br>Vukovara-Faza 1                                                                                 | MV-1/13-11 | Otvoreni<br>postupak                                | 01.07.2013.  | 9.490.323,22 | 120 dana od<br>uvođenja u<br>posao,<br>Aneksima do<br>30.09.2014. | Zajednica Ponuditelja:<br>Gradnja d.o.o., Osijek, -<br>nositelj i Zavod za<br>urbanizam i izgradnju d.d.<br>Osijek |             |              |                                                                                                                                             |
| 12. | Deratizacija<br>glodavaca na<br>području grada<br>Vukovara u 2013.<br>godini                                                                                                     | MV-1/13-12 | Otvoreni<br>postupak                                | 28.06.2013.  | 266.500,00   | 30.11.2013.                                                       | Veterinarska stanica<br>Vukovar d.d. Vukovar                                                                       | 30.11.2013. | 266.785,00   | Iznos<br>sklopljenog<br>ugovora<br>povećan za<br>dodatne<br>usluge u<br>skladu sa<br>čl. 105.<br>st.6. t.2.<br>Zakona o<br>javnoj<br>nabavi |
| 13  | Obnova<br>horizontalne<br>signalizacije u<br>gradu Vukovaru<br>za 2013. godinu                                                                                                   | MV-1/13-13 | Otvoreni<br>postupak                                | .24.07.2013. | 133.602,19   | 15.10.2013                                                        | Cestorad d.d. Vinkovci                                                                                             | 31.10.2013. | 114.014.31   |                                                                                                                                             |
| 14. | Dodatni radovi na<br>rekonstrukciji:<br>prenamjeni<br>poslovnih<br>objekata u BIC-<br>poduzetnički<br>inkubator-II. faza-<br>sanacija<br>proizvodno<br>poslovne zgrade<br>(Poly) | MV-1/13-14 | Pregovarački<br>postupak bez<br>prethodne<br>objave | .26.07.2013  | 1.534.108,10 | 60 dana                                                           | Planum građenje d.o.o.<br>Vukovar                                                                                  | 15.11.2013. | 1.534.108,10 |                                                                                                                                             |

|     |                                                                                                      |            |                                            |             |              |                                                          |                                                                                                                                  |             |                                             |                                                                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | Dodatni radovi na izgradnji pješačkog mosta preko rijeke Vuke u Vukovaru                             | MV-1/13-15 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 03.09.2013. | 164.341,44   | do 30.09.2013.                                           | Zajednica Ponuditelja Gradnja d.o.o., Osijek, i Ured ovlaštenog inženjera geodezije, vl. Hrvoje Trconić, dipl.ing. geod., Osijek | 28.09.2013. | 164.341,44                                  |                                                                                                                           |
| 16. | Sanacija parkirališta u užem centru grada Vukovara                                                   | MV-1/13-16 | Otvoreni postupak                          | 07.11.2013. | 1.212.144,93 | 30 dana od uvođenja u posao.                             | Osijek Koteks d.d., Osijek                                                                                                       | 20.12.2013. | 1.041.648,25                                |                                                                                                                           |
| 17. | Dodatni radovi na izgradnji šetnice uz rijeku Vuku u Vukovaru-2. i 5. dio                            | MV-1/13-17 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 03.12.2013. | 1.000.762,97 | do 15.12.2013.                                           | Zajednice ponuditelja "Eurco" d.d., Vinkovci-nositelj i "Geo-mont" d.o.o. Sl. Brod                                               | 12.12.2013. | 1.000.762,97<br>(iznos uračunat u točku 3.) |                                                                                                                           |
| 18. | Sanacija odlagališta otpada Petrovačka dola u Vukovaru-Faza 3- Izvedba platoa za reciklažno dvorište | MV-1/13-18 | Otvoreni postupak                          | 17.02.2014. | 1.482.223,90 | 90 dana od uvođenja u posao, Aneksima do 01. rujna 2014. | Cestorad d.d., Vinkovci                                                                                                          | 28.08.2014. | 1.513.726,98                                | Iznos sklopljenog ugovora povećan za dodatne radove koji su izvršeni u skladu sa člankom 105.st.7. Zakona o javnoj nabavi |

## II) Okvirni sporazumi-nema

Ažurirano: 30. prosinca 2014. godine