

Objedinjeni pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma i njihovih izvršenja-2013., 2014. i 2015. godina

I) Ugovori o javnoj nabavi

Redni broj	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave	Vrsta postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora	Napomena
1.	Dezinsekcija komaraca u 2013. godini	MV-1/13-1	Otvoreni postupak	21.02.2013.	698.850,00	Do 15.11.2013.	Veterinarska stanica Vukovar d.d., Vukovar	15.11.2013.	490.912,00	
2.	Hvatanje i zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih pasa	MV-1/13-2	Otvoreni postupak	21.02.2013.	250.000,00	1 godina	Obrta Specijalizirana veterinarska ambulanta i Veterinarski-higijeničarski servis "TIP-TIP", vl. Ilija Stević, Vinkovci	21.02.2014.	250.000,00	
3.	Izgradnja šetnice uz rijeku Vuku u Vukovaru-2. i 5. dio	MV-1/13-3	Otvoreni postupak	29.03.2013.	8.304.343,63	60 dana od uvođenja u posao, aneksom do 15.12.2013..	Zajednice ponuditelja "Eurco" d.d., Vinkovci-nositelj i "Geo-mont" d.o.o. Sl. Brod	12.12.2013.	9.305.003,84 (uračunati dodatni radovi iz točke 17.)	
4.	Izgradnja infrastrukture u Gospodarskoj zoni Vukovar za potrebe Poslovno-inovacijskog centra "BIC-Vukovar"	MV-1/13-4	Otvoreni postupak	30.04.2013.	1.965.286,46	45 dana od uvođenja u posao, aneks do 01.12.2013.	Zajednica ponuditelja: Sokol d.o.o. Vinkovci, i Ured ovl. inž. geodezije Antun Nikolić, Otok,	17.04.2014.	1.965.286,46	
5.	Sanacija ulice Petri skela u Vukovaru	MV-1/13-5	Otvoreni postupak	28.09.2010.	2.845.787,50	30 dana od uvođenja u posao, aneks do 01.07.2013	Cestorad d.d. Vinkovci	29.06.2013.	2.845.651,40	
6.	Opskrba električnom energijom za potrebe Grada Vukovara	MV-1/13-6	Otvoreni postupak	01.05.2013.	1.450.920,00	1. godina	GEN-I Zagreb d.o.o., Zagreb	30.04.2014.	1.441.274,06	
7.	Nabava i ugradnja robe za modernizaciju sustava javne rasvjete u naselju Sajmište u Vukovaru-II. faza	MV-1/13-7	Otvoreni postupak	05.06.2013.	681.696,25	90 dana od uvođenja u posao	Parangal d.o.o. Osijek	02.09.2013.	681.696,25	

8.	Nabava i ugradnja robe za modernizaciju sustava javne rasvjete u naselju Borovo naselje u Vukovaru-II. faza	MV-1/13-8	Otvoreni postupak	09.07.2013.	1.043.513,75	90 dana od uvođenja u posao, aneks do 31.10.2013.	Parangal d.o.o. Osijek	31.10.2013.	1.043.513,00	
9.	Izgradnja šetnice uz rijeku Vuku u Vukovaru-1. dio	MV-1/13-9	Otvoreni postupak	28.05.2013,..	2.408.504,13	90 dana od uvođenja u posao Aneksima do 13.06.2014.	Zajednica ponuditelja: "Volko" d.o.o., Vukovar - nositelj i "Nonij" d.o.o., Vukovar	10.06.2014.	2.784,297,74 (uračunat iznos dodatnih radova)	Iznos sklopljenog ugovora povećan za dodatne radove u skladu sa čl. 105. st.6. t.2. Zakona o javnoj nabavi
10.	Sanacija ulica Slavonska, Čakovečka, Moslavačka, Odvojak Marina. Držića, Nova, Marka Marulića i Odvojak Nikole. Andrića u Vukovaru	MV-1/13-10	Otvoreni postupak	29.05.2013..	3.902.711,93	60 dana od uvođenja u posao, Aneksima do 01.04.2014.	Gradnja d.o.o. Osijek	1.04.2014.	3.851.376,17	
11.	Rekonstrukcija-uređenje javno-prometnih površina u centru grada Vukovara-Faza 1	MV-1/13-11	Otvoreni postupak	01.07.2013.	9.490.323,22	120 dana od uvođenja u posao, Aneksima do 30.09.2014.	Zajednica Ponuditelja: Gradnja d.o.o.,Osijek, - nositelj i Zavod za urbanizam i izgradnju d.d. Osijek			
12.	Deratizacija glodavaca na području grada Vukovara u 2013. godini	MV-1/13-12	Otvoreni postupak	28.06.2013.	266.500,00	30.11.2013.	Veterinarska stanica Vukovar d.d. Vukovar	30.11.2013.	266.785,00	Iznos sklopljenog ugovora povećan za dodatne usluge u skladu sa čl. 105. st.6. t.2. Zakona o javnoj nabavi
13.	Obnova horizontalne signalizacije u gradu Vukovaru za 2013. godinu	MV-1/13-13	Otvoreni postupak	.24.07.2013.	133.602,19	15.10.2013	Cestorad d.d. Vinkovci	31.10.2013.	114.014,31	

14.	Dodatni radovi na rekonstrukciji: prenamjeni poslovnih objekata u BIC-poduzetnički inkubator- II. faza-sanacija proizvodno poslovne zgrade (Poly)	MV-1/13-14	Pregovarački postupak bez prethodne objave	.26.07.2013	1.534.108,10	60 dana	Planum građenje d.o.o. Vukovar	15.11.2013.	1.534.108,10	
15.	Dodatni radovi na izgradnji pješačkog mosta preko rijeke Vuke u Vukovaru	MV-1/13-15	Pregovarački postupak bez prethodne objave	03.09.2013.	164.341,44	do 30.09.2013.	Zajednica Ponuditelja Gradnja d.o.o., Osijek, i Ured ovlaštenog inženjera geodezije, vl. Hrvoje Trconić, dipl.ing. geod., Osijek	28.09.2013.	164.341,44	
16.	Sanacija parkirališta u užem centru grada Vukovara	MV-1/13-16	Otvoreni postupak	. 07.11.2013.	1.212.144,93	30 dana od uvođenja u posao.	Osijek Koteks d.d., Osijek	20.12.2013.	1.041.648,25	
17.	Dodatni radovi na izgradnji šetnice uz rijeku Vuku u Vukovaru-2. i 5. dio	MV-1/13-17	Pregovarački postupak bez prethodne objave	03.12.2013.	1.000.762,97	do 15.12.2013.	Zajednice ponuditelja "Eurco" d.d., Vinkovci-nositelj i "Geo-mont" d.o.o. Sl. Brod	12.12.2013.	1.000.762,97 (iznos uračunat u točku 3.)	
18.	Sanacija odlagališta otpada Petrovačka dola u Vukovaru-Faza 3- Izvedba platoa za reciklažno dvorište	MV-1/13-18	Otvoreni postupak	17.02.2014.	1.482.223,90	90 dana od uvođenja u posao, Aneksima do 01. rujna 2014.	Cestorad d.d., Vinkovci	28.08.2014.	1.513.726,98	Iznos sklopljenog ugovora povećan za dodatne radove koji su izvršeni u skladu sa člankom 105.st.7. Zakona o javnoj nabavi
19.	Nabava i ugradnja robe za modernizaciju sustava javne rasvjete Grada Vukovara-završna faza	VV-1/14-1	Otvoreni postupak	11.09.2014.	1.787.457,50	90 dana od uvođenja u posao	Obrt Elektro Lovošević, vlasnik Pavao Lovošević, Našice	01.12.2014.	1.782.514,31	
20.	Opskrba električnom energijom za potrebe Grada Vukovara	MV-1/14-1	Otvoreni postupak	09.04.2014.	1.400.678,75	Do 01.05.2015.	HEP Opskrba d.o.o. Zagreb	01.05.2015.	1.314.910,08	

21.	Dezinsekcija komaraca na području Grada Vukovara	MV-1/14-2	Otvoreni postupak	24.06.2014.	1.133.925,00	30.11.2014.	Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. Vukovar	30.11.2014.	1.248.825,00	Zbog specifičnosti predmeta nabave količine su bile okvirne. Procijenjena vrijednost nabave 1.100.000,00. Dodatne usluge izvršene u skladu sa člankom 105.st.6.t.2. Zakona o javnoj nabavi
22.	Dodatni radovi na rekonstrukciji-uređenju javno-prometnih površina u centru Grada Vukovara-Faza1	MV-1/14-3	Pregovarački postupak bez prethodne objave	30.06. 2014.- Aneks uz postupak MV-1/13-11	656.303,01 (iznos dodatnih radova)	Do 15.07.2014., aneksom do 30.09. 2014.	Zajednica Ponuditelja: Gradnja d.o.o.,Osijek, - nositelj i Zavod za urbanizam i izgradnju d.d. Osijek			
23.	Nabava udžbenika za osnovne škole Grada Vukovara	MV-1/14-4	Otvoreni postupak	29.08.2014.	1.164.576,11	06. 09. 2014. , aneksima do 10. 10.2014.	Didacta d.o.o. Slavonski Brod	10.10.2014.	1.162.469,32	
24.	Izgradnja Spomen obilježja sotinskim žrtvama	MV-1/14-6	Otvoreni postupak	18.12.2014.	599.619,88	120 dana od uvođenja u posao, aneksima do 01. 10.2015.	Planum građenje d.o.o. Vukovar	10.10.2015.	745.866,13 (uračunat iznos iz točke 39.)	
25.	Sanacija nerazvrstane ceste i nogostupa-ulica A.B. Šimića	MV-1/14-7	Otvoreni postupak	30.10.2014.	915.030,00	60 dana od uvođenja u posao, aneksom do 01.04.2015.	Promet građenje d.o.o. Požega	01.04.2015	858.076,99.	
26.	Sanacija nerazvrstane ceste i nogostupa-ulica J. Rukavine i Ribarska	MV-1/14-8	Otvoreni postupak	30.10.2014.	2.810.942,58	60 dana od uvođenja u posao, aneksima do 30.04.2015.	Gradnja d.o.o. Osijek	30.04.2015.	2.405.115,61	

27.	Uređenje prostora oko solitera "Vuka"	MV-1/14-9	Otvoreni postupak	23.12.2014.	1.119.368,25	120 dana od uvođenja u posao	Obrt Građevinarstvo, vl. Mijo Stipić, Sv. Ivan Zelina			Raskid ugovora
28.	Sanacija nerazvrstane ceste u ulici Široki put u Vukovaru	MV-1/14-11	Otvoreni postupak	18.12.2014,..	1.953.316,74	120 dana od uvođenja u posao	Osijek Koteks d.d. Osijek	14.05.2015.	1.941.350,76	
29.	Sanacija nerazvrstane ceste prema Dunavu u Sotinu	MV-1/14-12	Otvoreni postupak	18.12.2014.	617.299,16	120 dana od uvođenja u posao	Osijek Koteks d.d. Osijek			Sporazumni raskid ugovora
30.	Rekonstrukcija poslovnih objekata u BIC-Poduzetnički inkubator Vukovar-1. faza	MV-1/14-5	Otvoreni postupak	14.01.2015.	3.802.133,36 (cijena bez PDV-a jer se PDV ne obračunava)	30. 05.2015. aneksima do 31. 08.2015.	Planum građenje d.o.o. Vukovar	12.10.2015.	3.818.817,12	Iznos sklopljenog ugovora povećan za dodatne radove u skladu sa čl. 105. st.6. t.2. Zakona o javnoj nabavi
31.	Opskrba električnom energijom za potrebe Grada Vukovara	MV-1/15-1	Otvoreni postupak	22.04.2015.	1.392.250,00	01.05.2016.	HEP Opskrba d.o.o. Zagreb			
32.	Dezinsekcija komaraca na području Grada Vukovara	MV-1/15-2	Otvoreni postupak	20.04.2015.	1.360.900,00	30.11.2015.	Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. Vukovar	30.11.2015.	1.195.275,00	
33.	Rekonstrukcija i obnova zgrade Poly za poslovno-inovacijski centar Bic- Vukovar	MV-1/15-3	Otvoreni postupak	24.06.2015.	12.747.403,22	10 mjeseci od uvođenja u posao	Gradnja d.o.o. Osijek			
34.	Stručni nadzor radova na rekonstrukciji i obnovi zgrade Poly za poslovno-inovacijski centar Bic- Vukovar	MV-1/15-5	Otvoreni postupak	26.06.2015.	146.562,50	Prema roku izvođenja radova	MHM-inženjering d.o.o. Osijek			

35.	Uređenje prostora oko solitera "Vuka"	MV-1/15-4	Otvoreni postupak	01.07.2015.	1.174.918,48	60 kalendarskih dana od uvođenja u posao, aneksom do 10.11.2015.	Zajednica izvođača: Vodotoranj d.o.o. Vukovar i Euromix d.o.o. Vukovar	18.12.2015.	1.200.222,69	Iznos sklopljenog ugovora povećan za više radove u skladu sa čl. 105. st.7. Zakona o javnoj nabavi
36.	Sanacija odlagališta otpada "Petrovačka dola" u Vukovaru	MV-1/15-6	Otvoreni postupak	06.10.2015.	11.269.755,50	12 mjeseci od uvođenja u posao	Zajednica izvođača: Sokol d.o.o. Vinkovci i G.T. TRADE d.o.o. Split			
37.	Komunalna oprema za opremanje reciklažnog dvorišta "Petrovačka dola" u Vukovaru	MV-1/15-7	Otvoreni postupak	11.08.2015.	382.825,00	60 kalendarskih dana	Kova d.o.o. Velika Gorica	13.10.2015.	382.825,00	
38.	Dovršetak rekonstrukcije zgrade Državnog arhiva u Vukovaru	MV-1/15-8	Otvoreni postupak	13.08.2015.	6.403.656,41	150 kalendarskih dana od uvođenja u posao	Volko d.o.o. Vukovar			
39.	Dodatni radovi na izgradnji Spomen obilježja sotinskim žrtvama	MV-1/15-9	Pregovarački postupak bez prethodne objave	16.07.2015.	146.246,25	01. 09.2015., aneksom do 01.10.2015.	Planum građenje d.o.o. Vukovar	28.10.2015.	146.246,25 (iznos uračunat u točku 24)	
40.	Laboratorij za ispitivanje obnovljivih izvora energije	MV-1/15-10	Otvoreni postupak	04.08.2015.	635.780,00	120 kalendarskih dana, aneks do 21.01.2016	Belmet 97 d.o.o. Zagreb			
41.	Sanacija javne zgrade (mjesni odbor Trpinjska cesta)	MV-1/15-11	Otvoreni postupak	26.08.2015.	1.045.729,25	90 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	Vodotoranj d.o.o. Vukovar			
42.	Pojačano održavanje nerazvrstane ceste- Ulica Ilirska	MV-1/15-12	Otvoreni postupak	13.08.2015.	670.219,33	30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	Promet građenje d.o.o. Požega	07.10.2015.	562.454,72	

	Namještaj i oprema za konferencijsku dvoranu, kuhinju i urede Poduzetničkog inkubatora u Vukovaru	MV-1/15-13	Otvoreni postupak			45 kalendarskih dana		
43.	GRUPA A Namještaj za konferencijsku dvoranu			18.09.2015.	58.420,00		Proklima-Tim d.o.o. Zagreb	02.11.2015. 58.420,00
44.	GRUPA B Namještaj i oprema kuhinje			15.09.2015.	28.300,00		Paneli Projekt d.o.o. Osijek	29.10.2015. 28.300,00
45.	GRUPA C Namještaj za urede			22.10.2015.	77.136,00		TVIN d.o.o. Virovitica	07.12.2015. 77.136,00
46.	Pojačano održavanje nerazvrstane ceste- Ulica Ive Lole Ribara	MV-1/15-14	Otvoreni postupak	30.10.2015.	1.567.062,65	60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	Osijek Koteks d.d. Osijek	
47.	Pojačano održavanje nogostupa i priključaka na komunalnu infrastrukturu- Vijenac Ruđera Boškovića	MV-1/15-15	Otvoreni postupak	07.12.2015.	3.343.154,63	90 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	Osijek Koteks d.d. Osijek	
48.	Sanacija pješačkog mosta preko rijeke Vuke u središtu Vukovara	MV-1/15-16	Otvoreni postupak	24.11.2015.	799.881,25	60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	Sitolor d.o.o. Slavonski Brod	
49.	Pojačano održavanje nerazvrstane ceste-parkiralište u Ulici Rudolfa Perešina	MV-1/15-17	Otvoreni postupak	10.11.2015.	723.428,70	60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	Poduzeće za ceste d.o.o. Slavonski Brod	

50.	Pojačano održavanje nerazvrstane ceste- Ulica Cvjetno naselje	MV-1/15-18	Otvoreni postupak	14.12.2015..	869.739,52	60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	Gradnja d.o.o. Osijek
-----	---	------------	----------------------	--------------	------------	--	-----------------------

II) Okvirni sporazumi-nema

Ažurirano: 31. prosinca 2015. godine